ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН 05.07.2023 ДАТУМ SREDA 1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од _____ до _____ укупно _____ часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

_____ (сунчано, облачно, киша)

_____ (брзина ветра)

_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Dana 05.07.2023 izvršeno je uvođenje izvođača u posao na izradi linijskog infrastrukturnog objekta - produseci, izmeštanje i ukidanje delova distributivne gasne mreže u Subotici.

Izvođenje radova vrši se na osnovu PZI br. 6/5.5 ; E-20/22-PZI-G-11 ; E-20/22 - PZI-M-11 i UGOVORA izmedu JV CRIC-CCCC i IŽS (zavodni broj 340-5583/2018-3 ; zavodni broj 1/2018-1950 ; zavodni broj CRIC/2018/001)

Rešenje o građevinskoj dozvoli broj 351-02-03590/2021-07 i IV-05-351-2767/2023 IZDATA od ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i. Grad Subotica - Gradska uprava - sekretarijat za građevinarstvo

- investitor: Infrastruktura železnice Srbije
- Izvođač radova: JV CRIC - CCCC, odgovorni izvođač Milan Ogrizović (br. licence 430 A756 06)
- Nadzorni organ: Petar Stosić br. licence 330 I426 10

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж.
430 A756 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: DGM Subotica

МЕСТО: Subotica

ИНВЕСТИТОР: IŽS

ДАН: 05.07.2023 ДАТУМ: SREDA

2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	4	5	1		1x SKIP 3x PUTARAC 1x MUŠICA HOD 3x KAMIONA
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 32 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(sunčano, oblačno, kiša)

(brzina vetra)

(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА

-Dovoz mehanizacije i opreme na gradiliste - Lokaciju broj 1.
-Dovoz cevi za kesing ϕ-508 i ϕ355
-Dovoz Radnih cevi polietilena ϕ400 i 250.
-Sredjivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 430 A756 06 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 I426 10 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 06.07.2023 | 3

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
(I)	4	4	5	1	14
II					
III					

Механизација:
1× SKIP
3× KUTARAC
2× AGREGAT
2× KAMION
1× BAGER HOD JT60

Температура

У 12⁰⁰ час 34 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Na lokaciji broj 1 mašinska ekipa je varila kesing ϕ508
-PHO timu je šučeonim zavarivanjem spojio radnu cev ϕ400 polietilen
-HOD Jt-60 je na lokaciji br. 1. podbušio pilotom - pilot bušenje od T-2 ka T-1
-Skip je držao vakove PHO timu
-Bager je (E-50) čistio vakne jame posle podbušenja
-Sredjivanje terase

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж.
430 A756 06

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IV ČRIĆ-CCCC

ОБЈЕКАТ: DGM Subotica

МЕСТО: Subotica

ИНВЕСТИТОР: IŽS

ДАН: PETAK ДАТУМ: 07.07.2023 | 4

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	4	5	1	14	KOMBINIRKA ×1 PUTARAC ×3 AGREGAT ×2 BAGER E50 ×1 JT60 ×1
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 34 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано) облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Na lokaciji br.1, HDD-JT-60 je proširivačem Ø630 pročišćeno bušenje i uvučako kesing Ø508 od T-1 do T-2

-Mašinska ekipa je izvršila za lokaciju br.3. kesing Ø-508

-PHD tim je sučeonim zavarivanjem spojio radnu cev od polietilena Ø400

-Bager E50 je čistio varne jame

-Spuštanje trase

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж.
430 A756 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 08.07.2023. 5

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 07⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	4	5	1	14	2× AGREGAT 1× KOMBINIRKA 1× BAGER E50 1× JT-60 3× PUTARAC 1× KAMION 1× MAŠ ZA SEČENJE
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 34 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Na lokaciji BR-1 ubačena radna cev polietilen Ø400 u kesing
- Na lokaciji BR-3 kombinirka je kopala varne jame i pripremala teren za novo podbušivanje
- Mašinska ekipa je izvarila kesing Ø-355 i pripremila za podbušenje puta
- Bager E-50 je držao varove mašinskoj ekipi
- PHB je sučeonim zavarivanjem zavario radnu cev, polietilena Ø400
- Sređivanje trase

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж
430 A 56 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОБЈЕКАТ DGM Subotica | IZS | ДАН NEDELJA ДАТУМ 09.07.2023 | 6

МЕСТО Subotica

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од ____ до ____ укупно ____ часова
III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ост-тали	Укупно	Механизација
I	4	2	1	5	12	AGREGAT SKIP
II						BAGER E45 PUMPAC x2 JT-60 x1
III						

Температура
У 12⁰⁰ час 32 C°
У ____ час ____ C°
У ____ час ____ C°

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Na lokaciji BR-3 HDD-JT-60 je podbušio put i uvukao kesing Ø508
-HDD-tin se prebacio na novu lokaciju
-PHD je sučeonim zavarivanjem pripremio kolonu Ø400 za uvlačenje
-BAGER E-45 je držao varove PHD-Timu
-Kombinirka -skip je čistio varne jame HDD Timu
-Skretanje trase

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: О. Гашић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 430 A756 06

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 1426 10

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: DGM - Subotica

МЕСТО: Subotica

ИНВЕСТИТОР: IŽS

ДАН: PONEDELJAK ДАТУМ: 10.07.2023. 7

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	4	3	1	12	2× PUTAČE 1× AGREGAT 1× KAMION 1× BAGER E-50 1× JT-60 1× KAMION
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 36 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Na lokaciji BR.3 JT60 je napravio podbušenje od T-1 ka T-2 i ubušao -položio polietilen Ø400
-PND je sučeonim zavarivanjem spojio kolonu Ø250
-IŽ ZAvoda su danas snimili ultra zvukom na koloni -ZAVARENE spojeve
-Kombinirka je čistila varne jame od mulja
-Sredivanje terase

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 430 A756 06

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 1426 10

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Стошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: JV CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: DGM Subotica

МЕСТО: Subotica

ИНВЕСТИТОР: IŽS

ДАН: UTORAK ДАТУМ: 11.07.2023. 8

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	3	2	1	10	2 × PUTARAC 1 × KAMION 1 × JT 60 1 × BAGER 1 × KOMBINIRKA 1 × AGREGAT
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 34 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано) облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Na lokaciji BR3 JT-60 je podbušio novi put i provukla zaštitnu cev ⌀355 iz dvorišta UH Ilkopa

-Bagerom smo čistili varke jame

-Phd ekipa je sučeonim zavarivanjem spajala polietilen ⌀400

-Kombinirka je razvlačila polietilen i pripremala za PHD ekipu

-Skretivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж.
430 A 756 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 1426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: IV CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: DGM Subotica

МЕСТО: Subotica

ИНВЕСТИТОР: IŽS

ДАН: SREDA ДАТУМ: 12.07.2023 | 9

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	3	2	1	10	
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 36 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано) облачно, киша

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- HDD tim JT-60 se prebacio na poziciju BR.2 i podbušio postojeći i potom budući kanal. Uvukao je kolonu polietilena ϕ250 koja je pre toga šnimljena (zavareni spojevi - zavari) ultra zvukom.
- HDD tim je nastavio sa sučeonim zavarivanjem polietilena ϕ250.
- Kombinirka je čistila varne jame od mulja
- Bager je dražao radne cevi polietilena PHD timu
- sredtvanje trase

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж.
430 A756 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 13.07.2023. 10

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	1	1	5	1× KAMION 1× AGREGAT 1× KOMBI PUMP 1× KAŠ. ZA SUČEONO ZAVRTNJENJE
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

_____ (сунчано, облачно, киша)

_____ (брзина ветра)

_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- HDD tim i mašina JT-60 su nakon završenih podbušenja popakovala opremu i vratila se u firmu
- PHD je na lokaciji BR.1 na tački T-2 montirao fitinge za buduće prespajanje na postojeći Gasovod
- Kombinirka je gurtnom spuštala i pakovala fiting u varnoj JAMI.
- Sredivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж.
430 A756 06

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10

ВОДЕ ДНЕВНИК: Đ. Đ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 14.07.2023. 11

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	1	1	5	PUTARAC KOMBINIRCI AGREGAT EL. FUZ. MAŠ.
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 37 C⁰

У ____ час ____ C⁰

У ____ час ____ C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Na lokaciji BR.1 na T-1 montiran je fiting i položena je radna cev ⌀400 do budućeg prespajanja na postojeći gasovod.
- Zavaren je T-komad na ⌀400 i odrađena je Redukcija na ⌀250
- Položena je radna cev ⌀250 do postojećeg gasovoda koji je fakoće ⌀250
- Sređivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 430 A756 06

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 1426 10

ВОДЕ ДНЕВНИК: Р. Стошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC-OCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 15.07.2023. 12

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	1	1	5	KOMBINIRKA PUTARAC AGREGAT EL. FUZ. MAŠ.
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 36 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Na lokaciji BR.3 od tačke 1. do T-1 prokopan je Rov i očišćeno mesto prespajanja na postojeći Gasovod

- Kombinirka je iskopala Rov od T-1 do mesta gde je izvršeno podbušivanje na T-2, gde je skinuta vučna kapa sa Radne cevi polietilena ϕ400.

-Položena je u Rov Radna cev, izvaren je fiting na Radnoj cevi ϕ400 i lokacija BR.3 na tački 1 je pripremljena za prespajanje na postojeći Gasovod.

-Skretanje trase

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 430 A756 06 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 1426 10 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Бошковић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН NEDELJA ДАТУМ 16.07.2023. 13

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	1	1	5	KOMBINIRKA, PUTNJAC, AGREGAT, SUCCAVA MAŠ., EL. FUZ-MAS
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 38 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Zbog obilnih padavina prethodne noći iskopani Rovovi su puni vode, tako da je tokom dana vršeno pražnjenje Rovova potapajućom-mulnom pumpom uz pomoć agregata

-Kombinirka je čistila obrušene delove Rova usled obilnih padavina

-Sređivanje trase

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 330 A756 06

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 I426 10

ВОДЕ ДНЕВНИК: Đ. Đorđević

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН 23.07.2023 ДАТУМ NEDELJA

14

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	2	1	1	1	5	KOMBINIRKA, PUTARAC, AGREGAT, EL. FUZIONI ŠAV, VIČEVI
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 31 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Na lokaciji BR.3 kod T-3 danas je vrađen isklop na polietilenu ϕ400 Odrađene su 2 spojnice ϕ400 elektrofuzionim zavarivanjem
- Na istoj lokaciji kod tačke 2 pumpom je pražnjena voda iz varne jame i pripremljena za polaganje polietilena ϕ400
- Na tački 2 je isečena kapa-vučna sa kesinga ϕ355
- Skretivanje trase

ПРИМЕДБЕ

Током dana 16.07 ÷ 18.07 došlo je do OBILNIH PADAVINA koje su PROUZROKOVALE PUNJENJE CEVI ϕ400 NA UNUTRAŠNOJ LOKACIJI BR.3

Usled ULASKA VODE I NEČISTOĆE potrebno je IZVRŠITI ČIŠĆENJE navedene DEONICE na TEHNIČKI ISPRAVAN NAČIN.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж.
430 A 756 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Бошковић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН 24.07.2023 ДАТУМ PONEDELJAK 15

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	1	1	5	KOMBINATORKA PUTNJAC AGREGAT EL.ENE. AGR. SUČ. MAŠ
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 30 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Na lokaciji BR.3 odrađeno je kompletno polaganje cevi polietilena ϕ400
-Na istoj lokaciji (BR.3) u TEHNOKOPU montiran je mehanizam za čišćenje cevi pomoću vazdušnog pritiska od T-1 do TEHNOKOPA
-Na lokaciji BR.2 položena je radna cev ϕ250 do tačke prespajanja sa postojećim gasovodom
-Sređivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 330 А756 06 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 I426 10 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ОБЈЕКАТ DGM Subotica | TES | ДАН UTORAK ДАТУМ 25.07.2023 | 16

МЕСТО Subotica

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова
II смена од _____ до _____ укупно _____ часова
III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	2	1	1	1	5	KOMBINIRKA DUTBAGAC AGREGAT EL. FUZ MAS SUCCIONA MAS KOMPRESOR
II						
III						

Температура
У ____ час ____ C⁰
У ____ час ____ C⁰
У ____ час ____ C⁰

Време
_____ (сунчано, облачно, киша)
_____ (брзина ветра)
_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Na lokaciji BR2 nakon spajanja cevi spojnicama elektrofuzionim zavarivanjem, kompletna deonica je produvana vazduhom i u cevima nije bilo ni vode ni mulja.
-Radne cevi ϕ250 na poziciji BR.2 su položene i postavljene do mesta prespajanja i na drugoj strani trase odnosno do T-1
-Lokacija BR.2 je kompletirana i pripremljena za Tejlor-testiranje
-Sređivanje trase..

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 430 A756 06

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 I426 10

ВОДЕ ДНЕВНИК: | ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: | НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА _____ ИНВЕСТИТОР IŽS

ОБЈЕКАТ DGM SUBOTICA

МЕСТО Subotica

ДАН SREDA ДАТУМ 26.07.2023 | 17

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	2	1	1	1	5	KOMBINIRKA PUTAREC AGREGAT KOMPRESOR EL. FU2-MTŠ SUČEONA MAŠ
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 23 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Danas smo na lokaciji BR.2 sa ovlašćenim licima iz Zavoda za zavarivanje podigli lokaciju br.2. na pritisak
- Postavljen je dijagram i pritisak od 6,3 bara, proverena je mreža na čvrstoću u trajanju od 2 sata. Zatim je pritisak oboren na 4,3 bara i time smo testirali mrežu na nepropusnost u trajanju od 24 h.
- Merenje nepropusnosti je započeto u 11.32 h
- Na lokaciji BR.1 ugrađen je sekcioni ventil elektrofuzionim zavarivanjem
- Sređivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Милан Б. Огњановић дипл. маш. инж. 430 4756 06

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 1426 10

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Ђорђевић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 27.07.2023 | 18

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	1	1	1	5	KOMBINIRICA PUTAREC AGREGAT KOMPRESOR EL. FUZ. MAŠ SUCIONA MAŠ
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 30 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Gasovod na km. 173+629 (izmeštanje gasovoda) Ø250 interna lokacija BR 2 drži pritisak
- Ispitivanje je izvršeno po sledećim parametrima:
  - ispitan pritisak na čvrstoću na 6 bara
  - ispitan pritisak na nepropustnost na 4 bara
  - početak ispitivanja 26.07.2023 u 8⁵⁰h
  - završetak ispitivanja 27.07.2023 god u 12²⁰h
- Na internoj lokaciji BR.1 prebačen set za ispitivanje i merenje mreže
- Zvanično ispitivanje počelo je u 14.³³h
- Interna lokacija BR.3 izdvojena i pročišćena položena instalacija ϕ400 od nečistoća uz pomoć kompresora.
- Sređivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

Na internoj lokaciji BR.3 izvršeno je produvavanje i čišćenje cevi ϕ400 mm usled ulaska vode i nečistoća.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж.
430 A756 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ DGP Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ДАН PETAK ДАТУМ 28.07.2023 | 19

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	2	1	1	1	5	KOMBINIRKA PUTNJRAC AGREGAT KOMPRESOR EL. FUZNAS SUCCIONA MAS
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 33 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Na lokaciji BR1 km 173+246 zvanično ispitivanje počelo je u 14³⁰h Ø400

-Ispitivanje je izvršeno po sledećim parametrima:

-Ispitivanje pritiska na čvrstoću na 6 bari

-Ispitivanje pritiska na nepropusnost od 4 bara

-početak ispitivanja 27.07.2023 u 14h, završetak ispitivanja 28.07.23. u 18.³⁰h

-Na internoj lokaciji BR.3. prebačen je set za merenje i ispitivanje mreže

-Zvanično merenje na lokaciji 173+629 izmeštanje Gasovoda počelo je 28.07.23god u 18³⁰h

-Izvarene su sve tule na svim lokacijama, odrađena je i katodna zaštita.

-Interna lokacija BR.3 zvanična 173+629 izmeštanje Gasovoda Ø400, zvanično ispitivanje je započeto u 18³⁰h 28.07.2023 god. Ispitivanje je završeno po sledećim parametrima:

-Ispitivanje pritiska na čvrstoću 6 bari

-Ispitivanje pritiska na nepropusnost od 4 bara

-Završetak ispitivanja 29.07.2023 u 22⁰⁰

-Sve ispitane lokacije drže pritisak, što pokazuju dijagrami ~~prše~~

-Gradilište sredjeno, oprema i mehanizacija prebačena unutar preduzeća i pod nadzorom je uz stražarsku službu

- Ispitivanja su ZADOVOLJILA TRAŽENE KARAKTERISTIKE.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 430 4756 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 1426 10 * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Стошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: П. Стошић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IZS

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 21.08.2023 | 20

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1	/	6	PUTNIAC ×2 AGREGAT ×1 EL. FUZ MAŠ ×2 SUČEONA ×1
II						
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

_____ (сунчано, облачно, киша)

_____ (брзина ветра)

_____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Pražnjenje novog gasovoda od pritiska
- Proširenje v. Jama na mestima gde će se raditi prespajanja na postojeći gasovod
- Sređivanje trase

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Милан Б. Огрињић дипл. маш. инж. 430A756 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 I426 10 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА _____ ИНВЕСТИТОР _____

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИЗС

ДАН Utorak ДАТУМ 22.08.2023 | 21

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 14⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	2	3	1	/	6
II					
III					

Механизација: PUTARAC ×2; AGREGAT ×1; EL. FUZ. MAŠ ×2; SUČEONA ×1

Температура: У 12 час 38 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време: (сунчано, облачно, киша) _____ (брзина ветра) _____ (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Subotica GAS je ispraznio gas iz mreže na kojoj radimo prespajanje
- Prilikom sečc postojećeg gasovoda primećeni su deformiteti na Ø400 koji su jajaste oblika
- Prespajanje je vršeno tako što su se na deformisane cevi radili nastavci sučeonim zavarivanjem po pakontoga na zdrave nastavke elektrofuzionim zavarivanjem zavarili spojnice i kolena
- Postojeći gasovod je prespojen na novo odrađeni gasovod i gasovod je pušten u rad.
- Subotica GAS je odradio kontrolu gasovoda, gasovod nema curenja i može se koristiti za snabdevanje potrošača
- Skidanje trase

ПРИМЕДБЕ

NAKON PUŠTANJA GASA U DISTRIBUTIVNU GASOVODNU MREŽU, OD STRANE „SUBOTICAGAS" A KOD MRS-a POTROŠAČA „TEHNO COOP" PRIMEĆENO JE PRISUSTVO VODE U GASU, ŠTO UKAZUJE DA IZVOĐAČ RADOVA NIJE NA TEHNIČKI ISPRAVAN NAČIN IZVRŠIO PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE GASOVODA, DAKLE ULASKA VODE U ISTI (PRIMEDBA NADZORA OD DANA 23.07.2023).

TAKOĐE, TOKOM IZVOĐENJA RADOVA DOŠLO JE DO METALNIH OSTATAKA ČEŠĆA PE FITINGA, USLED NEPRAVILNOG REZANJA ČEVI PRILIKOM PASOVANJA CEVI.

Милан Б. Огризовић дипл. маш. инж. 430 A756 06 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 I426 10 — ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Ђ. Сантовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CHIC-CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IZS

ДАН UTORAK ДАТУМ 26.09.2023 22.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
(I)	2	2	1	/	5	1× KOMBINIRICA 1× AGREGAT 1× MAŠ. ZA SUČEONJE 1× MAŠ. EL. FUZIJOM 1× PUTARAC
II						
III						

Температура

У 12 час 28 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Dolazak na lokaciju i dovoz mašina i opreme
- Dovoz cevi polietilena Ø400 na trasu
- Obeležavanje trase od strane geometra
- Sređivanje trase

ПРИМЕДБЕ

RADOVI SE ODNOSE NA ZAMENU DELA CEVI GASOVODA KOJI ĆE POTOPLJEN SA VODOM.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Н. Огризовић
дипл. маш. инж.
430 I218 10
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Стошковић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР ŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 27.09.2023 | 23.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
(I)	2	2	1	/	5	KOMBINIRKA ×1 AGREGAT ×1 MAŠ. ZA SUČEONO ZAV. ×1 MAŠ. ZA ELEKT. FUZ ×1 PUTARAC ×1
II						
III						

Температура

У 12 час 31 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Bager je razvukao polietilen po trasi, na strani T-2 odakle će da se uvlači
- PHD je mašinom za sučeono zavarivanje vario-spajao cevi polietilena ϕ400.
- Kombinirka je otkopala mesto prespajanja T-1 i otkrila postojeći gasovod. Zatim je prešla na T-2 gde je druga tačka prespajanja i tu je otkopala mesto prespajanja i otkrila postojeći gasovod.
- Spređivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 I426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Стошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Д. Огризовић
дипл. маш. инж.
330 I426 10
ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CHIC-CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IZS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 28.09.2023 | 24.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	1	/	5	KOMBINIRKA x 1 AGREGAT x 1 MAŠ. ZA SUČELO x 1 MAŠ. ZA EL. FUZ x 1 PUTARAC x 1
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 31 C⁰

У ____ час ____ C⁰

У ____ час ____ C⁰

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Mašinom za sučeono zavarivanje su spajane PHD-polietilenske cevi ϕ400
- Kombinirkom je iskopana varnđ jama za HDD ekipu na strani T-1 - odakle će da se podbušuje
- Skredivanje trase

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Бошњаковић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JP EMS d.o.o.

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ДАН PETAK ДАТУМ 29.09.2023 25.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7°° до 17°° укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	2	1	/	5	KOMBINIRKA ×1 AGREGAT ×1 MAŠ ZA SUCC ×1 MAŠ ZA EL.FUZ ×1 PUTARAC ×1
II						
III						

Температура

У 12°° час 29 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(sunčano, oblačno, kiša)

(brzina vetra)

(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА

- Kombinirka je iskopala varnu jamu i mesto prespajanja na T-2
- PHD je formirao kolonu polietilena ϕ400 i pripremio je za uvlačenje
- Dovoz mašine za podbušivanje JT-60, opreme i alata
- Sređivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Гавриловић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР ŽS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 30.09.2023 | 26.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4	4	1	1	10	KOMBINIRKA x1 AGREGAT x1 PUJARAC x1 MAS ZA SUČ x1 KAMION JT60 x1 MAS ZA CELFU2 x1 KAMION
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 29 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Mašina JT-60 je napravila podbušivanje od T-1 do T-2, zatim bušenje pročistila proširivačem ϕ450. Nakon čišćenja sa proširivačem ϕ450 zakačila je proširivač ϕ630 kojim je takođe pročistila bušenje. Nakon pomenutih radnji zakačila je kolonu ϕ400 polietilen i položila u bušenje od T-1 do T-2

-PHD je suceonim zavarivanjem spojio kapu za vučenje pomenute kolone, a nakon toga je elektrofuzionim zavarivanjem spojio polietilen ϕ400 do mesta prespajanja na T-1 i na T-2. Time je izmeštena deonica na lokaciji 173+629 spremna za testiranje na čvrstoću i na nepropusnost.

-Sređivanje trase.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Стошић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 I426 10

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Милан Р. Огњановић 330 A356 06

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IZS

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН NEDELJA ДАТУМ 01.10.2023 27.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	1	/	2	/	3	PUTARAC × 1
II						KOMPRESOR × 1
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 26 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Zvanično ispitivanje izmeštenog gasovoda na lokaciji 173+629 počelo je u 02⁰⁵ h i time je počelo ispitivanje mreže na čvrstoću. Mreža je podignuta na 6,1 bar.
- Sa ispitivanjem na čvrstoću završeno je u 04¹⁵ h i mreža - kvalitet zadovoljava.
- U 04.¹⁵ h u mreži je dooren pritisak na 4.2 bar-a i time je mreža počela da se ispituje na nepropustnost.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Б. Гостимировић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Милан Б. Огњановић дипл. маш. инж. 330 M356 10 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Петар С. Стошић дипл. маш. инж. 330 I426 10 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА DGM-ECCE

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ДАН PONEDELJAK ДАТУМ 02.10.2023. 28.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 5⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од _____ до _____ укупно _____ часова

III смена од _____ до _____ укупно _____ часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	1	/	2	/	3	PUTARAC ×1
II						KOMPRESOR ×1
III						

Температура

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Testiranje mreže na nepropusnost Ø400 na lokaciji 173+629 završeno je u 5⁰⁰h i testiranje mreže je zadovoljavajuće.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милан Б. Огњановић
дипл. маш. инж.
430 4756 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 1426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА NIKIC-CCCC

ОБЈЕКАТ DGM Subotica

МЕСТО Subotica

ИНВЕСТИТОР IŽS

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 12.10.2023. 29.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од ____ до ____ укупно ____ часова

III смена од ____ до ____ укупно ____ часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	2	2	1	2	7	PUTARAC x 1 KAMION x 1 AGREGAT x 2 SUČ. MASINA x 1 EL. FUZ. MAŠ. x 1
II						
III						

Температура

У 12⁰⁰ час 26 C°

У ____ час ____ C°

У ____ час ____ C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Prespajanje gasovoda je prvo odrađeno u dvorištu prečistača elektrofuzionim zavarivanjem a zatim na drugoj strani ka tehnokapu gde je prespajanje takođe izvršeno elektrofuzionim zavarivanjem.
- Subotica Gas je pustila gas kroz novoizgrađeni gasovod u 14²⁰h, odradila testiranje spojeva i za iste nije imala primedbe.
- Mesta prespajanja je zatrpala mehanizacija Karin Komerca.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: S. Savić

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милан Б. Огризовић
дипл. маш. инж.
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Петар С. Стошић
дипл. маш. инж.
330 1426 10
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ